

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANMAR

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ŁANOWA 1

86 - 014 KRUSZYŃ

TEL: (52) 335-80-88 FAX: (52) 552-03-50

TEL. KOM: +48509037524

E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU

WWW.dppANMAR.pl

NIP: 967-055-96-42


**PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.
SZAMARZEWSKIEGO ORAZ W DROGACH
PRZYLEGLYCH DO UL. SZAMARZEWSKIEGO -
DZ. NR 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI WOD-KAN DZ. 10/9 - OBRĘB 9
W BYDGOSZCZY**

Inwestor:

AGATOM PROJEKT

ul. Łabędzia 17

86-065 Łochowice

		DATA	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Pacewicz – Dynda	luty 2022 r.	

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTA TYTUŁOWA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ARKUSZ UZGODNIEN
OPIS TECHNICZNY
PLAN ORIENTACYJNY - RYS. 1 (SKALA 1:10000)
PLAN SYTUACYJNY - RYS. 2 ÷ 4 (SKALA 1:500)
KOPIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ SIECI

ARKUSZ UZGODNIEN

**do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych
do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami
wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy**

OPIS TECHNICZNY

**do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych
do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami
wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy**

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest czasowa organizacja ruchu na czas budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
- materiały geodezyjno – kartograficzne
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz. U. 2019 poz. 2310
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz. U. 2019 poz. 2311
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. 2020 poz. 110
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 2017 poz. 784

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie związane jest z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy – zgodnie z planem orientacyjnym – rys. nr 1.

Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa inwestycja odbywać się będzie w pasie drogi gminnej – ul. Szamarzewskiego oraz drogach przyległych do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 w m. Bydgoszcz. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, wzdłuż drogi występuje zabudowa

jednorodzinna oraz tereny zielone, pola. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości około 3,7 m. Natężenie ruchu samochodowego i pieszego małe.

Utrudnienie i zagrożenia

Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się utrudnienia i zagrożenia, np.: przemieszczanie się pojazdów oraz maszyn budowlanych w rejonie prowadzenia prac lub chwilowe przebywanie na drodze robotników. Dodatkowo zagrożeniami i utrudnieniami, które mogą zaistnieć w trakcie trwania robót jest ruch samochodowy stwarzający niebezpieczeństwo dla ekip realizujących prace związane z budową sieci.

Opis stanu projektowanego

Planowana inwestycja przewiduje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych.

Roboty przewiduje się prowadzić w czterech etapach metodą rozkopową z późniejszym odtworzeniem istniejącej nawierzchni poprzez wyłączenie fragmentów dróg z ruchu na czas budowy.

Na czas robót przewiduje się ustawić znaki – B-1 z tabliczką „nie dotyczy poj. budowy”, A-12c, A-14, D-4a, F-8 i F-9 (do ustawienia w etapie 1 i 2).

Miejsca robót należy wygradzić barierami drogowymi U-20a, U-20b. Na barierach wygradzających należy zamontować lampy sygnalizacyjne barwy czerwonej i żółtej co 2 m zgodnie z planami sytuacyjnymi. Lampy włączone całą dobę. Lampy na wysokości 1,1 m (na barierach). Sposób ustawienia barier pokazano na planie sytuacyjnym - na rysunku nr 2.

Rysunki nr 2 ÷ 4 przedstawia istniejącą i projektowaną na czas robót organizację ruchu.

Orientacyjny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - do końca 2023 roku. Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – po około trzech tygodniach od daty wprowadzenia.


Uwagi końcowe

- zastosować znaki pionowe tymczasowe średnie o licach z folii odbłaskowej typu 2,
- użyte oznakowanie musi odpowiadać aktualnym wzorom,
- znaki ostrzegawcze ustawić w miejscach przedstawionych na planie - w odległości około 50 m od frontu robót,
- powiadomić mieszkańców przyległych posesji o przewidywanych utrudnieniach w ruchu,
- po zakończeniu robót pas drogowy przywrócić do stanu istniejącego,
- w razie konieczności, zastosować dodatkowe bariery U-20a, U-20b ograniczając bezpośredni dostęp do strefy robót dla osób/pojazdów postronnych,
- zapewnić bezpieczne dojście do posesji w obrębie robót,
- po zakończeniu robót pas drogowy przywrócić do stanu istniejącego,
- dokumentację wykonano w 2 egzemplarzach.



Opracowała:

mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrda

Bydgoszcz





Wykonawca	PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANMAR ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42 www.dppANMAR.pl		
Zamawiający	AGATOM PROJEKT ul. Łabędzia 17 86-065 Łochowice		
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy		
Opracowała	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda		
Temat	Plan orientacyjny	Skala 1:100000	Data 02.2022 r. Strona GOR Nr rys. 1



F-8
tymczas



F-8
tymczas




Wykonawca	PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANMAR ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42 www.dppANMAR.pl		
Zamawiający	AGATOM PROJEKT ul. Łabędzia 17 86-065 Łochowice		
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego oraz w drogach przyległych do ul. Szamarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy		
Opracowała	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda		
Temat	Plan sytuacyjny - etap I	Skala 1:500	Brak COR 2 Nr 02

F-8
tymczas

F-8
tymczas



Wykonawca	<p style="text-align: center;">PROGNOZA PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p style="text-align: center;">ANMAR</p> <p style="text-align: center;">ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Lanowa 1, 86 - 014-Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 452-03-50 NIP: 967-055-96-92</p> <p style="text-align: right;">www.dppANMAR.pl</p>		
Zamawiający	<p style="text-align: center;">AGATOM PROJEKT ul. Lebeźska 17 86-065 Łochowice</p>		
Opis przedmiotu zamówienia	<p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarczowskiej oraz w drogach przyległych do ul. Szamarczowskiej, dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przeładunkami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy</p>		
Opracowała	<p>mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda</p>		
Temat	<p>Plan sytuacyjny - etap 2</p>	<p>Skala 1:500</p>	<p>Brutto COR</p>



Wykonawca	<div>DRÓGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>ANMAR</div> <div>ANNA PACEWICZ-DYRDA</div> <div>ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń</div> <div>tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50</div> <div>NIP: 967-055-96-42</div> <div>www.dppANMAR.pl</div>		
Zamawiający	AGATOM PROJEKT		
	ul. Łabędzia 17		
	86-065 Łochowice		
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmarzewskiego oraz w drogach przyległych do ul. Szmarzewskiego - dz. nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 wraz z przyłączami wod-kan dz. 10/9 - obręb 9 w Bydgoszczy		
Opracowała	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda		<div>Podpis</div> <div>02.2022 r.</div> <div>02</div>
Temat	Plan sytuacyjny - etap 3	Skala 1:500	<div>Strona</div> <div>COR</div> <div>4</div> <div>Nr rys.</div>

