



CZEŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Lp.	Oznaczenie	Numer strony
1	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	
2	Decyzja ustalająca warunki zabudowy nr 15/2023 z dnia 25.01.2023r., o sygnaturze: WAB.I.6730.291.2022.MO	

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)

Nazwa obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku o wiatę przeznaczoną na wózki elektryczne, w Bydgoszczy na ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 74a, na terenie działek o nr ewid. 12/4 i 12/5, obr. 0420, jedn. ewid. M. Bydgoszcz

Inwestor

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
85-817 Bydgoszcz
ul. Toruńska 103

Projektanci

mgr inż. arch Magdalena Matuszewska
mgr inż. arch Anna Piłkuła

Kolejność wykonania robót

- Prace przygotowawcze.
- Prace ziemne.
- Prace stanu surowego otwartego i zamkniętego.
- Prace wykończeniowe – posadzki i ściany,
- Prace sprawdzające i odbiorowe wszystkich instalacji, urządzeń i robót (prace podlegające zakryciu należy odbierać na bieżąco).

Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót

Brak.

Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Prace ziemne związane z realizacją przyłączy i robót fundamentowych.

Prace na wysokościach związane z realizacją obiektów.

Sposób wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
- Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt. 1) ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
- Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
- W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadunkowo – wyładunkowych zachowuje się odległości, o których mowa w pkt. 1, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. 1), powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

2. Inne wskazania

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie - środki ochrony osobistej pracowników wraz ze specjalistycznym sprzętem wg przepisów BHP.

3. Zalecenia

Charakter jak i stopień trudności planowanej inwestycji nie wymaga sporządzenia przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Magdalena Matuszewska
upr. nr 9/KPOKK/2016

w spec. architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

mgr inż. Kamil Bukowski
upr. nr WAM/0057/PWBKb/22

w spec. konstrukcyjno – budowlanej do
projektowania bez ograniczeń